

**कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड भिण्ड**  
**विभागीय कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धिया (2009-10)**

**1. नवीन हैण्डपंप एवं खनन कार्य**

क्र.	स्त्रोतविहीन		आंशिक पूर्ण		स्कूल		पूर्ण श्रेणी		कुल		
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
	0	0	20	0	30	6	85	241	135	247	151.00

**2. प्रगतिरत योजनाये:-**

**1. ग्रामीण गतिबध्दित नलजल योजनाये (ए.आर.डबल्यू.एस.पी.)**

क्र.	स्वीकृति योजनायो की संख्या	लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
1	24	9	24 कार्य प्रगति पर	186.52 लाख

**2. जल गुणवक्ता से प्रभावित नवीन नलजल योजना**

क्र.	स्वीकृति योजनायो की संख्या	लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
	78	33	35 कार्य प्रगति पर	197.67 लाख

**3. भूजल संवर्धन कार्य:-**

क्र.	लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
1	100	120	74.00 लाख

**4. टूटे फूटे प्लेट फार्म का निर्माण कार्य :-**

क्र.	लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
1	790	90	1.16 लाख

**5. हैण्डपंप संधारण कार्य:-**

क्र.	विभाग द्वारा स्थापित हैण्डपंप	अन्य विभाग द्वारा स्थापित	कुल स्थापित हैण्डपंप	चावू	स्थाई रूप से बंद
	10530	4532	15062	14757	305

6. नलजल योजनाओं का संधारण कार्य:--

क्र.	कुल योजनाओं की संख्या	वालू	बंद	रिमार्क
	108	29	79	योजनाओं का संधारण एवं संचालन कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है

1. नवीन हैण्डपंप एवं खनन कार्य  
विभागीय कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धिया (2010-11)

क्र.	बसाहटों में	स्कूल		कुल			
		लक्ष्य	उपलब्धि	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि	
1	50	0	15	0	35	0	0

2. प्रगतिरत योजनाय:--

1. ग्रामीण गतिबध्दित नलजल योजनाये (ए.आर.डबल्यू.एस.पी.)					
क्र.	स्वीकृति योजनायो की संख्या	लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि	
1	24	10	24 कार्य प्रगति पर	0	

2. जल गुणवक्ता से प्रभावित नवीन नलजल योजना

क्र.	स्वीकृति योजनायो की संख्या	लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
1	78	35	35 कार्य प्रगति पर	0

3. टूटे फूटे प्लेट फार्म का निर्माण कार्य :-


क्र.	लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
1	880	कार्य प्रगतिरत है	0

4. हैण्डपंप संधारण कार्य:--

क्र.	विभाग द्वारा स्थापित हैण्डपंप	अन्य विभाग द्वारा स्थापित	कुल स्थापित हैण्डपंप	चालू	स्थाई रूप से बंद
1	10530	4532	15062	14757	305

5. नलजल योजनाओं का संधारण कार्य:--

क्र.	कुल योजनाओं की संख्या	चालू	बंद	सिमांक
1	108	40	68	योजनाओं को चालू करने हेतु जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों को राशि 14.59 करोड़ की जारी की गयी है योजनाओं का संधारण एवं संचालन कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है

  
 कार्यपालन यंत्री  
 ग्राम स्वस्थ यांत्रिकी  
 खण्ड भिण्ड